

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**OBRA: ESCADARIA**

<b>FINANCEIRO</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 06</b>	<b>Total</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	22.410,84	22.410,84					44.821,68
MOVIMENTO DE TERRAS E CONTENÇÕES		28.946,13	28.946,14	28.946,14			86.838,41
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		20.717,10	20.717,10	20.717,10	20.717,11		82.868,41
ALVENARIA			12.834,73	12.834,73	12.834,74	12.834,74	51.338,94
PISO					19.514,53	19.514,54	39.029,07
ESTRUTURA METÁLICA E VEDAÇÕES (CORREMÃO)					17.310,52	17.310,52	34.621,04
INSTALAÇÃO ELÉTRICA				16.495,57	16.495,57	16.495,57	49.486,71
AGENCIAMENTO E PAISAGISMO					11.392,45	11.392,46	22.784,91
<b>Total</b>	22.410,84	72.074,07	62.497,97	78.993,54	98.264,92	77.547,83	411.789,17
<b>Total Acumulado</b>	22.410,84	94.484,91	156.982,88	235.976,42	334.241,34	411.789,17	411.789,17

<b>FÍSICO</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 06</b>	<b>Total</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	5,44%	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,88%
MOVIMENTO DE TERRAS E CONTENÇÕES	0,00%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00%	0,00%	21,09%
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	0,00%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00%	20,12%
ALVENARIA	0,00%	0,00%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	12,47%
PISO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,74%	4,74%	9,48%
ESTRUTURA METÁLICA E VEDAÇÕES (CORREMÃO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	4,20%	8,41%
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,00%	0,00%	0,00%	4,01%	4,01%	4,01%	12,02%
AGENCIAMENTO E PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,77%	2,77%	5,53%
<b>Total</b>	0,00%	17,50%	15,18%	19,18%	23,86%	18,83%	100,00%
<b>Total Acumulado</b>	5,44%	22,94%	38,12%	57,31%	81,17%	100,00%	100,00%