

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBJETO: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-051, TRECHO: DO ENTROCAMENTO DA PE-009 AO ENTROCAMENTO DA ESTRADA VICINAL DE SERRAMBI.
LOCAL: RODOVIA PE-051.**

DATA BASE : MAIO/2012

SETUR - PE	ITEM	ATIVIDADES	VALOR R\$	DIAS CORRIDOS					
				30	60	90	120	150	180
				16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%
			245.602,98	40.942,01	40.942,02	40.917,46	40.917,46	40.942,02	40.942,01
	2.0	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS	100,00%	65,97%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	28,31%
			179.948,36	118.723,25	2.567,75	2.567,75	2.567,75	2.567,75	50.954,11
	3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	80,00%					20,00%
			13.380,92	10.704,74					2.676,18
	4.0	TERRAPLENAGEM	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			4.324.084,71	864.816,94	864.816,94	864.816,95	864.816,94	864.816,94	
	5.0	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%	
			2.444.631,42			733.389,43	977.852,56	733.389,43	
6.0	DRENAGEM	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		2.158.591,33		539.647,83	539.647,83	539.647,84	539.647,83		
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00%			25,00%	50,00%	25,00%		
		178.639,80			44.659,95	89.319,90	44.659,95		
8.0	SINALIZAÇÃO	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%		
		428.031,51			128.409,45	171.212,61	128.409,45		
9.0	PROTEÇÃO AMBIENTAL	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		137.085,00		27.417,00	27.417,00	27.417,00	27.417,00	27.417,00	
10.0	INTERSSSEÇÕES	100,00%			50,00%	50,00%			
		44.379,91			22.189,95	22.189,96			
GD - 7.1	DESEMBOLSO MENSAL			10,20%	14,53%	23,67%	26,94%	23,46%	1,20%
				1.035.186,94	1.475.391,54	2.404.015,77	2.735.942,02	2.381.850,37	121.989,30
	DESEMBOLSO ACUMULADO		100,00%	10,20%	24,73%	48,40%	75,34%	98,80%	100,00%
		10.154.375,94	1.035.186,94	2.510.578,48	4.914.594,25	7.650.536,27	10.032.386,64	10.154.375,94	