SETUR-PE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
	CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PE-51
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
OBJETO:	SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TRECHO:	SERRAMBI - PORTO DE GALINHAS

GRUPO	TERRAPLENAGEM		
CÓDIGO		TERRAPLENAGEM	UNIDADE : m²
		REFORÇO DO SOLO DE FUNDAÇÃO	

ESTACAS									
INICIAL			FINAL			EXT. (E)	LARGURA MÉDIA (F)	ÁREA (G)	ÁREA ACUMULADA
INT. (A)	+	FRAC. (B)	INTEIRA (C)	+	FRAC. (D)	E = ((C-A)x20)+(D-B)		G = (E x F)	
50	+	0,00	59	+	0,00	180,00	28,30	5.094,00	5.094,00
70	+	0,00	78	+	0,00	160,00	28,30	4.528,00	9.622,00
131	+	0,00	138	+	0,00	140,00	28,30	3.962,00	13.584,00
									13.584,00