SETUR-PE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
	CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PE-51
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
OBJETO:	SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TRECHO:	SERRAMBI - PORTO DE GALINHAS
GRUPO	TERRAPLENAGEM
CÓDIGO	TERRAPLENAGEM — UNIDADE : m³

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

ESTACAS											
INICIAL			FINAL			EXT. (E)	LARGURA MÉDIA (F)	ÁREA (G)	ESPESSURA (H)	EMPOLAMENTO (I)	VOLUME
INT. (A)	+	FRAC. (B)	INTEIRA (C)	+	FRAC. (D)	E = ((C-A)x20)+(D-B)					
80	+	0,00	84	+	4,00	84,00	21,00	1.764,00	2,50		4.410,00
120	+	13,00	130	+	13,00	200,00	21,00	4.200,00	2,50		10.500,00
162	+	3,00	178	+	8,00	325,00	21,00	6.825,00	2,50		17.062,50
203	+	15,00	215	+	0,00	225,00	21,00	4.725,00	2,50		11.812,50
238	+	18,00	246	+	11,00	153,00	21,00	3.213,00	2,50		8.032,50
259	+	5,00	267	+	18,00	173,00	21,00	3.633,00	2,50		9.082,50
PISTA LOCAL											
31	+	0,00	52	+	0,00	420,00	10,00	4.200,00	1,00		4.200,00
											65.100,00