	M E M Ó R I A D E C Á L C U L O
	CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PE-51
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
OBJETO:	SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TRECHO:	SERRAMBI - PORTO DE GALINHAS
GRUPO DE SERVIÇO	**PAVIMENTAÇÃO**
CÓDIGO	**PAVIMENTAÇÃO** — **UNIDADE : m²**
	REESTABILIZAÇÃO DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL

ESTACAS									
INICIAL			FINAL			EXTENSÃO (E)	LARGURA MÉDIA (F)	ÁREA (G)	ÁREA ACUMULADA
INTEIRA (A)	+	FRAC. (B)	INTEIRA (C)	+	FRAC. (D)	E = ((C-A)x20)+(D-B)		G = (E x F)	
TRECHO A RESTAURAR									
17	+	0,00	50	+	0,00	660,00	10,00	6600,00	6.600,00
84	+	4,00	120	+	13,00	729,00	10,00	7290,00	13.890,00
138	+	13,00	162	+	3,00	470,00	10,00	4700,00	18.590,00
178	+	8,00	203	+	15,00	507,00	3,00	1521,00	20.111,00
215	+	0,00	238	+	18,00	478,00	3,00	1434,00	21.545,00
246	+	11,00	259	+	5,00	254,00	3,00	762,00	22.307,00
CPR									
50	+	0,00	59	+	0,00	180,00	10,00	1800,00	24.107,00
70	+	0,00	78	+	0,00	160,00	10,00	1600,00	25.707,00
131	+	0,00	138	+	0,00	140,00	10,00	1400,00	27.107,00
									27.107,00